



日期：2024 年 10 月 02 日

檔案編號：PC-24-WFC-L-46

外牆施工（保護措施及打鑿）流程

- 外牆進行保護措施，包括玻璃窗保護、設置泥頭槽及木板
 - 首先我司委派人員使用 Foam Board 完整地將單位外牆窗玻璃遮蓋作保護，以免於工程期間有碎沙石擊中玻璃窗，完成玻璃窗保護後剷鑿窗邊四周。
 - 棚架之工作台加設帆布於棚網位置及鋪設平台木板並預備進行下一個工序【打鑿】。
 - 於地下泥頭落料儲存區位置由天台至地下設置直立密封式泥頭膠管槽並在各樓層徹底打鑿外牆批盪之泥頭將透過封式泥頭管槽運送到至地下，完成該樓層打鑿工序後逐步拆除(由上至下)。
 - 打鑿期間(受影響之樓層)臨時再以薄木板或中空板遮窗，當完成後隨即拆除。
 - 第一階段臨時拆冷氣機工程(兩個睡房)
 - 確保於層徹底打鑿外牆批盪工程期間，冷氣平台及其位置同步進行施工
- #影響工程進度: 沒有



宏業建築工程有限公司

PRESTIGE CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED

- 第二階段臨時拆冷氣機工程(客廳)

- 重設保護措施，包括：薄木板或中空板遮窗(打鑿樓層)、鋪木板及運送泥頭措施。

#影響工程進度： 沒有

(預算施工方案已包括，客廳位置冷氣機同屬一區位置，該位置之保護措施同一區進行)

- 延遲/拒絕臨時拆冷氣機


#影響工程進度： 有

(該個別位置需重新進行所有保護措施，並且該位置之施工區域以下樓層需暫緩其他工程以確保工人安全，嚴重影響外牆施工進度及增加工程成本)



宏業建築工程有限公司
PRESTIGE CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED

外牆打鑿工程(Removal Works)



- 於地下泥頭落料儲存區位置由天台至地下設置直立密封式泥頭膠管槽外牆設施作運送泥頭



- 使用工具及人手將泥頭運送至泥頭膠管槽道口傾倒泥頭



- 圍封地面範圍 (地下泥頭落料儲存區) 並定時灑水減少灰塵及以泥頭夾車，清走泥頭

圖片只作參考



宏業建築工程有限公司
PRESTIGE CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED

外牆打鑿工程(續) Removal Works (Cont'd)



- 使用 Foam Board 完整地將單位外牆窗玻璃遮蓋作保護



- 工程展開前於棚架之工作台加設帆布於棚網位置及鋪設木板



- 打鑿期間 (受影響之樓層)臨時再以薄木板或中空板遮窗，當完成後隨即拆除

圖片只作參考