



宏業建築工程有限公司

PRESTIGE CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED

RM 801-2, 8/F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K.

九龍新蒲崗大有街32號泰力工業中心8樓801-2室

TEL : 2880 0533 FAX : 2880 0557.

更新日期: 2025-08-30

工程步驟 (由打鑿開始 計算)	外牆工程	第三期
		宏仁閣
1	外牆打鑿	>99% 完成
2	換喉	>99% 完成
3	清洗外牆(灑水)	完成
4	窗邊油防水層	>98% 完成
5	包角	>70% 完成
6	一般石屎修葺	>98% 完成
7	窗眉重建	完成
8	噴漿/批盪	大樓進行中
9	鋪紙皮石	預算至到26年3月
10	清洗外牆	預計25年11月~26年3月
11	鋪設冷氣機去水喉及喉管油漆	預計26年3月~26年5月
12	試水	預計26年3月~26年5月
13.1	裝回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年11月~26年3月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計26年3月~26年4月
14	進行拆網, 拆棚	預計26年4月~26年6月

*會分階段進行，會預先聯絡住戶約時間，請到時留意通告

以上預算日期只作參考用途，以上預算日期會按照實際工程進度而改動



宏業建築工程有限公司

PRESTIGE CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED

RM 801-2, 8/F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K.

九龍新蒲崗大有街32號泰力工業中心8樓801-2室

TEL : 2880 0533 FAX : 2880 0557.

更新日期: 2025-08-30

工程步驟 (由打鑿開始 計算)	外牆工程	第三期
		宏道閣
1	外牆打鑿	>99% 完成
2	換喉	>99% 完成
3	清洗外牆(灑水)	完成
4	窗邊油防水層	>98% 完成
5	包角	>50% 完成
6	一般石屎修葺	>98% 完成
7	窗眉重建	完成
8	噴漿/批盪	大樓進行中
9	鋪紙皮石	預計25年10月進行 預算至到26年3月
10	清洗外牆	預計25年11月~26年3月
11	鋪設冷氣機去水喉及喉管油漆	預計26年3月~26年5月
12	試水	預計26年3月~26年5月
13.1	裝回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年11月~26年3月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計26年3月~26年4月
14	進行拆網, 拆棚	預計26年4月~26年6月

*會分階段進行，會預先聯絡住戶約時間，請到時留意通告

以上預算日期只作參考用途，以上預算日期會按照實際工程進度而改動



宏業建築工程有限公司

PRESTIGE CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED

RM 801-2, 8/F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K.
九龍新蒲崗大有街32號泰力工業中心8樓801-2室
TEL: 2880 0533 FAX: 2880 0557.

更新日期: 2025-08-30

工程步驟 (由打鑿開始 計算)	外牆工程	第二期
		宏新閣
1	外牆打鑿	>99% 完成
2	換喉	>99% 完成
3	清洗外牆(灑水)	完成
4	窗邊油防水層	>98% 完成
5	包角	完成
6	一般石屎修葺	>98% 完成
7	窗眉重建	完成
8	噴漿/批盪	大樓進行中
9	鋪紙皮石	預計25年9月進行 預算至到26年3月
10	清洗外牆	預計25年10月~26年3月
11	鋪設冷氣機去水喉及喉管油漆	預計26年3月~26年4月
12	試水	預計26年3月~26年4月
13.1	裝回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年10月~26年2月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計26年2月~26年3月
14	進行拆網, 拆棚	預計26年4月~26年5月

*會分階段進行，會預先聯絡住戶約時間，請到時留意通告

以上預算日期只作參考用途，以上預算日期會按照實際工程進度而改動



宏業建築工程有限公司

PRESTIGE CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED

RM 801-2, 8/F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K.
九龍新蒲崗大有街32號泰力工業中心8樓801-2室
TEL: 2880 0533 FAX: 2880 0557.

更新日期: 2025-08-30

工程步驟 (由打鑿開始 計算)	外牆工程	第二期
		宏建閣
1	外牆打鑿	>99% 完成
2	換喉	>99% 完成
3	清洗外牆(灑水)	完成
4	窗邊油防水層	>98% 完成
5	包角	完成
6	一般石屎修葺	>98% 完成
7	窗眉重建	完成
8	噴漿/批盪	大樓進行中
9	鋪紙皮石	預算至到26年2月
10	清洗外牆	預計25年10月~26年3月
11	鋪設冷氣機去水喉及喉管油漆	預計26年2月~26年4月
12	試水	預計26年2月~26年4月
13.1	裝回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年10月~26年2月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計26年2月~26年3月
14	進行拆網, 拆棚	預計26年4月~26年5月

*會分階段進行，會預先聯絡住戶約時間，請到時留意通告

以上預算日期只作參考用途，以上預算日期會按照實際工程進度而改動



宏業建築工程有限公司

PRESTIGE CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED

RM 801-2, 8/F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K.

九龍新蒲崗大有街32號泰力工業中心8樓801-2室

TEL: 2880 0533 FAX: 2880 0557.

更新日期: 2025-08-30

工程步驟 (由打鑿開始 計算)	外牆工程	第二期
		宏泰閣
1	外牆打鑿	>99% 完成
2	換喉	>99% 完成
3	清洗外牆(灑水)	完成
4	窗邊油防水層	>98% 完成
5	包角	完成
6	一般石屎修葺	>98% 完成
7	窗眉重建	完成
8	噴漿/批盪	大樓進行中
9	鋪紙皮石	預算至到26年3月
10	清洗外牆	預計25年10月~26年3月
11	鋪設冷氣機去水喉及喉管油漆	預計26年3月~26年4月
12	試水	預計26年3月~26年4月
13.1	裝回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年10月~26年2月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計26年2月~26年3月
14	進行拆網, 拆棚	預計26年4月~26年5月

*會分階段進行，會預先聯絡住戶約時間，請到時留意通告

以上預算日期只作參考用途，以上預算日期會按照實際工程進度而改動



宏業建築工程有限公司

PRESTIGE CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED

RM 801-2, 8/F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K.
九龍新蒲崗大有街32號泰力工業中心8樓801-2室
TEL: 2880 0533 FAX: 2880 0557.

更新日期: 2025-08-30

工程步驟 (由打鑿開始 計算)	外牆工程	第一期
		宏昌閣
1	外牆打鑿	>99% 完成
2	換喉	>99% 完成
3	清洗外牆(灑水)	完成
4	窗邊油防水層	>98% 完成
5	包角	完成
6	一般石屎修葺	>98% 完成
7	窗眉重建	完成
8	噴漿/批盪	大樓進行中
9	鋪紙皮石	預算至到26年2月
10	清洗外牆	預計25年8月~26年2月
11	鋪設冷氣機去水喉及喉管油漆	預計26年2月~26年3月
12	試水	預計26年2月~26年3月
13.1	裝回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年9月~26年1月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計25年12月~26年3月
14	進行拆網, 拆棚	預計26年3月~26年4月

*會分階段進行，會預先聯絡住戶約時間，請到時留意通告

以上預算日期只作參考用途，以上預算日期會按照實際工程進度而改動



宏業建築工程有限公司

PRESTIGE CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED

RM 801-2, 8/F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K.
九龍新蒲崗大有街32號泰力工業中心8樓801-2室
TEL: 2880 0533 FAX: 2880 0557.

更新日期: 2025-08-30

工程步驟 (由打鑿開始 計算)	外牆工程	第一期
		宏盛閣
1	外牆打鑿	>99% 完成
2	換喉	>99% 完成
3	清洗外牆(灑水)	完成
4	窗邊油防水層	>98% 完成
5	包角	完成
6	一般石屎修葺	>98% 完成
7	窗眉重建	完成
8	噴漿/批盪	大樓進行中
9	鋪紙皮石	預算至到26年2月
10	清洗外牆	預計25年8月~26年2月
11	鋪設冷氣機去水喉及喉管油漆	預計26年2月~26年3月
12	試水	預計26年2月~26年3月
13.1	裝回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年9月~26年1月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計25年12月~26年3月
14	進行拆網, 拆棚	預計26年3月~26年4月

*會分階段進行，會預先聯絡住戶約時間，請到時留意通告

以上預算日期只作參考用途，以上預算日期會按照實際工程進度而改動



宏業建築工程有限公司

PRESTIGE CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED

RM 801-2, 8/F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K.

九龍新蒲崗大有街32號泰力工業中心8樓801-2室

TEL: 2880 0533 FAX: 2880 0557.

更新日期: 2025-08-30

工程步驟 (由打鑿開始 計算)	外牆工程	第一期
		宏志閣
1	外牆打鑿	>99% 完成
2	換喉	>99% 完成
3	清洗外牆(灑水)	完成
4	窗邊油防水層	>98% 完成
5	包角	完成
6	一般石屎修葺	>98% 完成
7	窗眉重建	完成
8	噴漿/批盪	大樓進行中
9	鋪紙皮石	預算至到26年2月
10	清洗外牆	預計25年9月~26年2月
11	鋪設冷氣機去水喉及喉管油漆	預計26年2月~26年3月
12	試水	預計26年2月~26年3月
13.1	裝回房間冷氣機,拆客廳機*	預計25年9月~26年1月
13.2	裝回客廳冷氣機*	預計25年12月~26年3月
14	進行拆網, 拆棚	預計26年3月~26年4月

*會分階段進行，會預先聯絡住戶約時間，請到時留意通告

以上預算日期只作參考用途，以上預算日期會按照實際工程進度而改動