

鴻毅建築師有限公司

WILL POWER ARCHITECTS COMPANY LIMITED

同建互信 WORK TOGETHER ■ 共創雙贏 WIN TOGETHER

19
ANNIVERSARY

工程顧問初步核實結果

項目	承建商 提交數量		顧問公司 初步核實數量		佔整座大廈 窗眉損耗 百分比 (以每座計算)
	窗眉數量 (約米)	提交 日期	窗眉數量 (約米)	核實 日期	
C 座(新)	505.25 (完成勘察 100%)	13/3/2025	428	14/3/2025	23.75%
D 座(建)	245 (完成勘察 48%)	13/3/2025	跟進中	跟進中	跟進中
E 座(泰)	338.7 (完成勘察 59%)	13/3/2025	跟進中	跟進中	跟進中
F 座(昌)	546 (完成勘察 100%)	30/12/2024	349	8/1/2025	19.37%
G 座(盛)	714 (完成勘察 100%)	30/12/2024	658	8/1/2025	36.51%
H 座(志)	608.8 (完成勘察 100%)	30/12/2024	530	8/1/2025	29.41%

(製備日期：14-03-2025)



鴻毅建築師有限公司

二零二五年三月十四日



九龍灣常悅道 19 號福康工業大廈 7 樓 01 室

UNIT 1, 7/F, FOOK HONG INDUSTRIAL BUILDING, NO. 19 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY

電話 TEL : 2330-3361 / 2330-9699 | 傳真 FAX : 2330-1339 | 電郵 EMAIL : info@wpsurveyors.com

鴻毅建築師有限公司

WILL POWER ARCHITECTS COMPANY LIMITED

同建互信 WORK TOGETHER ■ 共創雙贏 WIN TOGETHER

19
ANNIVERSARY

宏福苑窗簾、冷氣機台板、窗眉現況數量表

窗簾


項目	單位	窗簾(長度X數量)	合共樓層	總長度(約米)
1	3,4,7,8	2.14 X 8	31	531
2	1,2,5,6	7 X 4	31	868
			每座共：	1,399
			8座合共：	11,192

冷氣機台板

項目	單位	冷氣機台板(長度X數量)	合共樓層	總長度(約米)
3	3,4,7,8	2.14 X 4	31	265
4	3,4,7,8	0.97 X 4	31	120
5	1,2,5,6	1.17 X 12	31	435
			每座共：	821
			8座合共：	6,568

窗眉

項目	單位	窗眉(長度X數量)	合共樓層	總長度(約米)
6	3,4,7,8	2.14 X 8	31	531
7	1,2,5,6	7 X 4	31	868
8	廚房	1 X 8	31	248
9	垃圾房、電錶房、兩側	0.5 X 10	31	155
			每座共：	1,802
			8座合共：	14,416



(製備日期：14-03-2025)



九龍灣常悅道 19 號福康工業大廈 7 樓 01 室

UNIT 1, 7/F, FOOK HONG INDUSTRIAL BUILDING, NO. 19 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY

電話 TEL : 2330-3361 / 2330-9699 | 傳真 FAX : 2330-1339 | 電郵 EMAIL : info@wpsurveyors.com